

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	273	Landratsamt Kelheim		
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	273	Landratsamt Kelheim		
Betreiber	[Name]	Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH			
Standort	[Bezeichnung]				
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Raffineriestraße 100	93333	Neustadt a. d. Donau	
	EMAS [J/N]	J	ISO 14001 ff (+) [J/N]		
Anlage	[Bez.]	Raffinerie			
	[4.BlmSchV] ² , [IE-RL] ²	4.4.1	1.2		

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12	
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	27.10.2025	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BlmSchG	umfassend [J/N]	J			
	Schwerpunkte [J/N]				
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		N			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	26.08.2013 inkl. Anzeigen, neue Bescheide/Anordnungen: 23.10.2018, 12.3.2019, 27.08.2020, 17.08.2023, 13.03.2023, 26.09.2023, 12.03.2024, 13.06.2024, Monatsberichte 2024/2025 und Jahresbericht 2024		
	Anforderungsliste [J/N]				
	Schwerpunktprogramm [J/N]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N	Stilllegung [J/N] N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Die NOx Kompensation ist nicht dauerhaft eingehalten.	Erläuterungen zu Überschreitungen liegen vor Erneuerung der Brenner im Kesselhaus in Umsetzung. Umbau und Inbetriebnahme am Kessel	31.10.2026	Firma Bayernoil	

	3 bereits abgeschlossen, Nacharbeiten erforderlich, Umbau des Kessel 2 erfolgt im Jahr 2026			
Die kontinuierlichen Staubmessungen am Kamin 1 und 3 sowie die kontinuierliche SO ₂ - Messung am Kamin 6 sind installiert und in Betrieb genommen. Die Abnahmen durch den TÜV steht noch aus.	Die Abnahmen sind durchführen zu lassen und die erforderlichen Dokumente vorzulegen. Kamin 1 ist seit dem 17.01.2025 außer Betrieb.	31.05.2026	Firma Bayernoil	
Anpassung des Parametrierkonzepts ist noch nicht abgeschlossen.	Das Parametrierkonzept ist zu überarbeiten und anzupassen	30.06.2026	Firma Bayernoil	
Tank 44: Schwimmdach erfüllt nicht die Anforderungen an die Dichtung (zwischen 85 % und 95 % statt 97 %).	Die Sanierung des Tanks ist ab November 2025 geplant.	30.06.2026	Firma Bayernoil	
Tanke 81 und 82: Schwimmdächer erfüllen nicht die Anforderungen an die Dichtung (94,3 % statt 97 %).	Die Sanierung der Tanke ist ab September 2026 geplant.	30.04.2027	Firma Bayernoil	
Die NO _x -Werte an der TNV (BD-7301) wurden bei den Einzelmessungen durch den TÜV überschritten.	NO _x -Überschreitungen sind auf die wegen Ex-Schutz notwendige hohe Zufuhr an Verdünnungsluft in den Ofen zurückzuführen. Es ist zu prüfen, ob und wie die Überschreitungen dennoch verhindert werden können. Projekte sind in Planung.	31.10.2026	Firma Bayernoil	
Die SEG-Messungen an der CLAUS 3 wurden nicht in der geforderten Anzahl durchgeführt.	Die verbleibenden beiden Messungen sind im Dezember 2025 geplant. Wegen Anlagenstillstand war keine frühere Messung möglich. Grenzwerte waren bei den bereits durchgeführten Messungen eingehalten.	31.12.2025	Firma Bayernoil	
Der Grenzwert für Gesamt-C wird an der KW-Red Straßenverladung überschritten.	Die Ursachen der Überschreitung sind zu erforschen. Ursachenforschung läuft, sobald neue Erkenntnisse vorliegen, Rückmeldung an Landratsamt.	30.04.2026	Firma Bayernoil	
Die Schalleistungspegel mehrerer Einzelanlagen werden nicht eingehalten. CHD: Tektur des Equipments: Es liegt noch keine abschließende Bewertung der Lärmemissionen vor.	Das vorhandene Lärmschutzkonzept ist zu aktualisieren. Eine schalltechnische Neubewertung der Gesamtanlage wurde bereits erstellt und soll dem Landratsamt nach Auswertung vorgestellt werden. Der für die Gesamtanlage geltende Immissionsrichtwert ist an den nächstgelegenen Immissionsorten eingehalten.	30.06.2026	Firma Bayernoil	

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL