

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	273	Landratsamt Kelheim	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	273	Landratsamt Kelheim	
Betreiber	[Name]	Rygol Baustoffwerke GmbH & Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Deuerlinger Str., 43	93351	Painten
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zum Brennen von Kalkstein		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	2.4.1.1	3.1 b)	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	23.07.2024	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	15.09.1977, 10.11.1978, 24.07.1979, 06.05.1980, 12.08.1983, 12.02.1992, 11.10.2007, 18.06.2007, 18.06.2013, 13.01.2014, 04.02.2016, 06.10.2016, 30.08.2018	
	Anforderungsliste [X]	X		
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

Aufsatzfilter Düngkalk-Silo Nr. 6 (Emissionsstelle 14) defekt	Austausch der defekten Filterelemente	24.07.2024		
Staubablagerungen auf Silo (Siebmaschine Düngkalk)	Verschließen der Öffnung mit dauerhaften Verschluss	15.09.2024		

Staubentwicklung bei Abwurfstelle MF 2	Teleskoprohr nachrüsten Wasserbedüsung verbessern	31.12.2024		
Keilriemen Brecher quietscht	Keilriemen tauschen bzw. spannen	15.09.2024		
Probenahmerohr defekt	Probenahmerohr erneuern	15.09.2024		
Verladegarnitur Hydrat (Silo 12)	Verladegarnitur reparieren	24.07.2024		
Überschreitung Messturnus an den Emissionsquellen: Kalkmahanlage (E 1.5), Stückkalk (E 1.8), Absackung Hydrat (E 1.9), Absackung Feinkalk (E 1.10), Entstaubung Anlage Sandanlage 2 (E2.2)	Verbesserung Umweltmanagement Nächste Messungen sind turnusgemäß im IV. Quartal 2026 durchzuführen	31.12.2024		

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL